

OBRAS EM EXECUÇÃO															
Dados da obra											Informações TCE				
Item	Secretaria Gestora	Recurso	Objeto	Endereço	N.º licitação	N.º contrato	Vigência	Valor	Aditamento	Contratada	Data de início	Etapas	Percentual concluído	Status	Previsão de conclusão
1	Administração	Próprio	Construção de uma sala para abrigar a Secretaria Municipal de Gestão e Comunicação Social	Praça Deputado Léonidas Camarinha, n.º 340, Centro, CEP 18.900-019	Dispensa n.º 564/2025	714/2025	05/11/2025 a 05/04/2026	R\$ 127.398,94	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	5/11/2025	1) Serviços preliminares, 2) Fundações, 3) Estrutura, 4) Paredes, 5) Cobertura, 6) Esquadrias, 7) Instalações elétricas e dados, 8) Revestimentos das paredes, 9) Pisos, 10) Pintura e 11) Limpeza.	35%	Em execução	5/4/2026
2	Assistência Social	Próprio	Pintura no antigo prédio do SENAI, para futuras instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social	Avenida Ângelo Camavale, n.º 305-B, Estação, CEP 18.915-110	Dispensa n.º 356/2025	432/2025	12/08/2025 a 12/01/2026	R\$ 255.428,03	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	12/8/2025	-	88%	Em execução	12/1/2026
3	Assistência Social	Próprio	Reforma do CCI da Vila Fabiano, para futuras instalações do CRAS II "Betinha"	Rua José Amorim Ribeiro, n.º 701, Vila Fabiano, CEP 18.913-082	Dispensa n.º 381/2025	461/2025	22/08/2025 a 22/08/2026	R\$ 702.757,30	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	22/8/2025	1) Serviços preliminares, 2) Alvenaria e estrutura, 3) Esquadrias, 4) Revestimento de parede, 5) Revestimento de piso interno, 6) Teto, 7) Calçada, 8) Instalações hidrossanitárias, 9) Louças, metais e acessórios, 10) Instalações elétricas e 11) Limpeza.	17%	Em execução	22/8/2026
4	Direito da Pessoa com Deficiência	Convênio Caixa	Construção de rampas de acessibilidade em diversas vias públicas	Diversas vias do município	Dispensa n.º 579/2024	608/2024	14/08/2024 a 14/06/2026	R\$ 170.300,87	R\$ 2.679,40	Codesan - Serviços e Obras	14/8/2024	1) Serviços preliminares, 1.1) Placa de obra, 2) Rampas de acessibilidade - Modelo 01, 2.1) Demolições, 2.2) Calçada, 3) Rampas de acessibilidade - Modelo 02, 3.1) Demolições, 3.2) Calçada, 4) Rampas de acessibilidade - Modelo 03, 4.1) Demolições, 4.2) Calçada, 5) Grelha articulada e 5.1) Grelha articulada de ferro.	74%	Em execução	14/6/2026
5	Educação	Convênio FDE	Construção da C.E.I.M "Professora Márcia Roci Belei Ziglio" (Creche Paulista)	Rua Renato Eleutério Diniz, n.º 1000, Jardim Paulista, CEP 18.906-036	Dispensa n.º 001/2020	060/2020	12/02/2020 a 06/08/2026	R\$ 1.296.333,55	R\$ 250.615,59	Codesan - Serviços e Obras	12/2/2020	1) Infraestrutura, 2) Superestrutura, 3) Alvenaria e outros elementos divisórios, 4) Elementos de madeira / componentes especiais, 5) Elementos metálicos / componentes especiais, 6) Cobertura, 7) Instalações hidráulicas, 8) Instalações elétricas, 9) Forno, 10) Impermeabilizações / juntas de dilatação, 11) Revestimentos: teto e parede, 12) Pisos internos / rodapés / peitoris, 13) Vidros, 14) Pintura e 15) Serviços complementares.	91%	Em execução	6/8/2026
6	Esporte e Lazer	Próprio	1) Execução de muro no Campo Municipal. 2) Reforma de banheiros e vestiários no Campo Municipal XX de Janeiro. 3) Execução de calçamento para acessibilidade no Ginásio de Esportes "Aniz Abras" e plantio de grama	1) Rua Abílio Castaldim, n.º 131, Jardim Fernando, CEP 18.903-012, 2) Rua José Pereira de Lima, n.º s/n, Vila Divinéia, 3) Avenida Coronel Clementino Gonçalves, n.º 306, Chácara Peixe, CEP 18.900-488	Dispensa n.º 596/2025	786/2025	08/12/2025 a 08/12/2026	R\$ 344.821,79	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	8/12/2025	Etapa 1 - Execução de muro: 1) Serviços preliminares, 2) Muro, 3) Portões e 4) Limpeza final. Etapa 2 - Reforma de vestiário: 1) Serviços preliminares, 2) Estrutura e alvenaria, 3) Piso, 4) Cobertura, 5) Esquadrias, 6) Aparelhos sanitários e acessórios, 7) Elétrica, 8) Tubulação e 9) Entrada com acessibilidade. Etapa 3 - Execução de calçamento: 1) Demolições e 2) Calçada.	0%	Em execução	8/12/2026
7	Meio Ambiente	Próprio	Construção de parque infantil no Jardim Santa Terezinha	Rua Marino Benetti, n.º 145, Jardim Santa Terezinha, CEP 18.915-804	Dispensa n.º 525/2025	732/2025	12/11/2025 a 12/11/2026	R\$ 249.233,96	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	12/11/2025	1) Serviços preliminares, 2) Caminho cimentado, 3) Parquinho, 4) Calçada, 5) Caixa de areia, 6) Rede elétrica - iluminação e energia, 7) Rede hidráulica, 8) Pintura e 9) Serviços complementares.	23%	Em execução	12/11/2026
8	Meio Ambiente	Próprio	Construção de alambrado e cercas internas na ATT Municipal	Estrada Municipal SCD 060, s/n, Bairro Rural Grumixama, CEP 18.919-899	Dispensa n.º 077/2025	110/2025	13/03/2025 a 13/03/2026	R\$ 408.430,56	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	13/3/2025	1) Serviços preliminares, 2) Alambrado - fechamento externo, 3) Portões, 4) Cerca - fechamento interno, 5) Cerca - retrada, 6) Vias internas e 7) Serviços complementares.	100%	Concluído	Concluído
9	Meio Ambiente	Próprio	Construção de guarita e fundações de balança rodoviária	Estrada Municipal SCD 060, s/n, Bairro Rural Grumixama, CEP 18.919-899	Pregão Eletrônico n.º 063/2024	322/2025	30/06/2025 a 30/06/2026	R\$ 259.400,00	R\$ -	K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda	30/6/2025	1) Guarita e 2) Fundação da balança rodoviária.	0%	Em execução	30/6/2026
10	Meio Ambiente	Próprio	Fornecimento de Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil	Estrada Municipal SCD 060, s/n, Bairro Rural Grumixama, CEP 18.919-899	Pregão Eletrônico n.º 025/2025	785/2025	04/12/2025 a 04/12/2026	R\$ 2.750.000,00	R\$ -	Forza Distribuidora Ltda	4/12/2025	-	0%	Em execução	4/12/2026
11	Planejamento Urbano e Obras	Convênio FID	Construção de rampas de acessibilidade	Diversas vias do município	Tomada de Preço n.º 002/2021	400/2021	16/08/2021 a 15/08/2025	R\$ 808.722,13	R\$ 133.836,52	Obracri Ltda	16/8/2021	1) Serviços preliminares, 2) Demolições e 3) Construção de rampa.	0%	Processo administrativo	-
12	Planejamento Urbano e Obras	Convênio Caixa MCMV	Construção de 50 unidades habitacionais	Quadra 05 e 06, Vila Maristela	Dispensa n.º 592/2025	740/2025	18/11/2025 a 17/11/2028	R\$ 8.491.366,61	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	18/11/2025	1) Serviços preliminares, 2) Fundações, 3) Estrutura, 4) Paredes, 5) Cobertura, 6) Esquadrias, 7) Instalações elétricas e dados, 8) Instalações hidráulicas, 9) Instalações sanitárias, 10) Revestimentos das paredes, 11) Pisos, 10) Pintura, 11) Limpeza e 12) Galeria de águas pluviais.	0%	Em execução	17/11/2028
13	Saúde	Convênio MS	Construção de CER IV	Rua Dante Saleme, n.º 30, Chácara Peixe, CEP 18.900-442	Concorrência Eletrônica n.º 003/2024	816/2024	13/12/2024 a 13/12/2026	R\$ 6.159.997,42	R\$ -	Zanatta Engenharia Ltda	13/12/2024	1) Serviços preliminares para implantação, 2) Locação da obra, 3) Infraestrutura - fundações, 4) Superestrutura, 5) Alvenarias e divisórias, 6) Cobertura, 7) Instalações hidrossanitárias e gás, 8) Instalações elétricas, 9) SPDA, 10) Prevenção de incêndio, 11) Rede de dados, 12) Esquadrias, 13) Guarda-corpo e corrimão, 14) Vidros, 15) Piso e pavimentação interna, 16) Piso e pavimentação externa, 17) Revestimentos de paredes, 18) Forno, 19) Louças, metais e acessórios, 20) Bancadas e pedras, 21) Pintura, 22) Paisagismo, 23) Comunicação Visual, 24) Serviços complementares da implantação e 25) Serviços finais - limpeza de obra.	6%	Processo administrativo	-
14	Saúde	Convênio MS	Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte I	Avenida Bernardino Pereira de Lima, n.º 56, São José, CEP 18.913-026	Dispensa n.º 568/2025	734/2025	13/11/2025 a 13/11/2027	R\$ 2.003.872,56	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	13/11/2025	1) Implantação, 2) Serviços preliminares e indiretos, 3) Fundação, 4) Estrutura, 5) Alvenaria, vedações e divisórias, 6) Cobertura, 7) Impermeabilização, 8) Esquadrias, 9) Revestimento de parede, 10) Revestimento de piso interno, 11) Revestimento de piso externo, 12) Revestimento de teto, 13) Pintura, 14) Marmoraria, 15) Louças, metais e acessórios, 16) Instalações hidrossanitárias, 17) Instalações elétricas, 18) Climatização, 19) Dados e voz, 20) Urbanização e 21) Serviços complementares.	0%	Em execução	13/11/2027
15	Turismo	Convênio MIT	Reforma e ampliação do Museu Histórico e Pedagógico "Ernesto Bertoldi"	Rua Doutor Francisco de Abreu Sodré, n.º 140, Estação, CEP 18.915-114	Pregão Eletrônico n.º 063/2023	627/2023	24/08/2023 a 23/02/2026	R\$ 527.378,97	R\$ -	Fusão Brasil Engenharia e Construção Ltda	24/8/2023	Etapa 1 - Manutenção do prédio: 1) Retirada e demolições, 2) Cobertura, 3) Revestimento, 4) Pintura, 5) Limpeza final. Etapa 2 - Construção de sala de exposição: 6) Serviços preliminares, 7) Fundações, 8) Estrutura, 9) Vedação, 10) Cobertura, 11) Revestimento, 12) Piso, 13) Esquadrias, 14) Pintura, 15) Instalação hidráulica, 16) Instalações elétricas, 17) Sistema de proteção contra incêndio, 18) Serviços complementares. Etapa 3 - Sinalização turística: 19) Sinalização turística. Etapa 4 - Ampliação de objeto: 20) Ampliação de objeto.	100%	Concluído	Concluído
16	Turismo	Convênio Caixa	Revitalização de ciclovia	Trecho paralelo à Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó	Dispensa n.º 245/2024	365/2024	22/05/2024 a 22/05/2026	R\$ 305.084,68	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	22/5/2024	1) Placa de obra, 2) Execução de ciclovia e 3) Sinalização viária.	100%	Concluído	Concluído
17	Turismo	Convênio SGRJ	Construção de Praça dos Ipês no bairro Cidade Jardim	Avenida Maria de Lourdes Costa da Mata (Antiga Avenida Brasil), n.º 145, Cidade Jardim, CEP 18.915-618	Dispensa n.º 479/2024	439/2024	04/07/2024 a 04/07/2026	R\$ 562.246,50	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	4/7/2024	1) Serviços preliminares, 2) Pavimentação, 3) Rede elétrica - iluminação e energia, 4) Rede hidráulica, 5) Caixa de areia, 6) Paisagismo, 7) Pintura, 8) Serviços complementares.	21%	Em execução	4/7/2026
18	Turismo	Próprio	Construção de escada em concreto armado no Recinto de Exposições "José Rosso"	Avenida Antônio Bernardino Pereira de Lima, n.º 132, Vila Maristela, Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP 18.913-254	Dispensa n.º 540/2025	739/2025	18/11/2025 a 18/11/2026	R\$ 47.435,20	R\$ -	Codesan - Serviços e Obras	18/11/2025	1) Sinalização, 2) Estrutura, 3) Corrimão e guarda-corpo.	100%	Em execução	18/11/2026